



项目支出绩效自评表

项目名称:	长流污水处理厂近期配套管网工程（一期）项目	填报人:	黄小晏	联系方式:	13700406801
主管部门:	海口市水务局	实施单位:	北京北控环保工程技术有限公司		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
项目计划完成长流三号路污水泵站主体建设及管道建设工作、完成火车站北侧污水管道工程建设、完成中水管道工程除进污水厂段管道建设。	项目完成长流三号路污水泵站主体建设及管道建设工作、完成火车站北侧污水管道工程建设、完成中水管道工程除进污水厂段管道建设。已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成泵站主体及管道建设工作	=	1	件	1	100.00%	30.00	30	
产出指标	成本指标	超概算比例	≤	5	%	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	100	人	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	100	100.00%	20	18	
合计								100.00	98	