

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）	填报人:	王高雁	联系方式:	18089807861					
主管部门:	海口市水务局	实施单位:	海口市水务局							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数						
资金总额:		0.00		206,766,555.82						
其中: 财政资金:		0.00		206,766,555.82						
单位资金:		0.00		0						
财政专户管理资金:		0.00		0						
年度目标										
完成项目龙华西路、龙华路、蓝天路、西沙路等4条道路清污分流治理										
年度目标完成情况 已完成, 于计划内完成项目龙华西路、龙华路、蓝天路、西沙路等4条道路建设内容, 达到工程形象进度100%										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5%		0	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	1000人		1000	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85%		85	100.00%	20.00	20	
合计								100.00		

