


项目支出绩效自评表



项目名称:	海口临空经济区水系整治工程—I期治理工程	填报人:	袁海	联系方式:	13876845258
主管部门:	海口市水务局	实施单位:	海口市南渡江引水枢纽工程管理处		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	60,000,000.00	39,086,700.00	10.00	65.14	6.5
其中:财政资金:	0.00	60,000,000.00	39,086,700.00		65.14	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
完成箱涵浇筑及回填1500米, 顶管预制2000米, 完成3个工作井工程总量的85%。	已完成箱涵浇筑及回填1600米, 顶管预制2200米, 完成3个工作井工程总量的88%。按时完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	98	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	2000	人数	2000	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	85	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	96.5	

