

## 项目支出绩效自评表



项目名称:	海口市龙塘镇五桥水闸工程	填报人:	颜区阳	联系方式:	15508917722
主管部门:	海口市水务局	实施单位:	海口辉邦项目管理有限公司		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	101,102,854.72	0.00	10.00	0	5
其中: 财政资金:	0.00	101,102,854.72	0.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
完成临时围堰高压旋喷桩、钢板桩打设, 拆除旧水闸、旧泵站及旧控制房、水闸完成基础部位高压旋喷桩防渗墙	已完成, 于计划内完成完成临时围堰高压旋喷桩、钢板桩打设, 拆除旧水闸、旧泵站及旧控制房、水闸完成基础部位高压旋喷桩防渗墙, 达到年度工程形象进度85.27%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	0	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	1000	人	1000	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	85	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	95	